

Checklista arbetsplattformar

Arbetsplats	Maskintyp	Längd	Masthöjd
Beställare	Depå		Tel.nr
Ansvarig arbetsledare	Ansvarig montör		

Pos	Kontrollpunkt	Godkänd	Anmärkning
1	Pallning under stödben		
2	Stödben är utdragna och spärrade		
3	Domkrafterna är nedskruvade mot underlag		
4	Plattform och master står i våg och lod		
5	Masterna har underpallning (beroende på höjd se handbok)		
6	Inplankning av breddningskonsoler		
7	Avstånd mellan plattform och vägg enligt föreskrifter		
8	Skyddsräcken monterade och säkrade		
9	Mastskydd monterade		
10	Mastskruvarna dragna		
11	Anslagsskenor för gränsbrytare monterade (Upp och Ned)		
12	Toppmasten monterad		
13	Gränsbrytarna fungerar (Upp, Ned, Montage och Grind)		
14	Snedställningsskydd fungerar		
15	Väggförankring enligt föreskrifterna (se handbok)		
16	Infärtning i vägg har tillräcklig hållfasthet		
17	Elförsörjning och kablar är tillräckligt dimensionerade		
18	Elkablar hänger rätt och fritt		
19	Inga synliga plattformskador		
20	Bromsarna fungerar		
21	Inget oljud från drivmaskinerna		
22	Kuggstängerna är rena och smorda		
23	Är eventuella avspärningar i markplan monterade		
24	Fritt från utstickande föremål och andra hinder		
25	Lastskylten ifylld enligt handbok		
26	Materiallyft monterade enligt handbok		
27	Kapell monterade enligt handbok		
28	Personalen har fått nödvändig information (handbok finns)		

Besöksadress: Gamla Segevägen 8, 232 91 ARLÖV

Postadress: Box 32, 240 14 VEBERÖD

Tel: 040-631 34 52

www.begeab.se, info@begeab.se

Org.nr: 556280-3378

 Ort, datum

 Ansvarig arbetsledare

 Ansvarig montör